

## OPERAÇÕES ATIVAS

Data de Referência: abril/2021

| UF | Municípios beneficiados | Modelo do CIE | Contrato  | 115                    | 38.683.999,95          | 411.117.044,00              | 449.801.043,95      | 22.362.954,96       | 258.265.979,70      | 280.628.934,66           | 328.332.435,44          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO |   |  |
|----|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|
|    |                         |               |           | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Situação da Obra/Objeto |                    |                  |                                   | % Obra               | Status da 2ª Etapa                                      |  |
|    |                         |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                         |                    |                  |                                   |                      |   |  |
| AC | CRUZEIRO DO SUL - AC    | Modelo I      | 042584945 | 159.277,65             | 3.731.555,42           | 3.890.833,07                | 0,00                | 3.729.200,62        | 3.729.200,62        | 3.731.555,42             | 05/06/2014              | 29/01/2019         | 11/03/2019       | INAUGURADA                        | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| AC | RIO BRANCO - AC         | Modelo III    | 042575417 | 1.343.031,60           | 4.462.903,45           | 5.805.935,05                | 1.223.087,67        | 4.462.903,45        | 5.685.991,12        | 4.462.903,45             | 13/06/2014              | 02/01/2019         | 21/01/2019       | INAUGURADA                        | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| AL | ARAPIRACA - AL          | Modelo I      | 042594063 | 0,00                   | 3.132.064,11           | 3.132.064,11                | 0,00                | 223.058,83          | 223.058,83          | 1.665.799,26             | 13/06/2014              | 26/12/2021         |                  | PARALISADA                        | 13,65%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| AL | MACEIO - AL             | Modelo III    | 042583033 | 0,00                   | 3.820.332,73           | 3.820.332,73                | 0,00                | 945.999,06          | 945.999,06          | 1.500.000,00             | 30/05/2014              | 30/12/2021         |                  | PARALISADA                        | 29,35%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | ALAGOINHAS - BA         | Modelo I      | 042595540 | 0,00                   | 3.117.641,41           | 3.117.641,41                | 0,00                | 1.570.383,58        | 1.570.383,58        | 3.117.641,41             | 13/06/2014              | 05/09/2021         |                  | PARALISADA                        | 50,74%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | CAMACARI - BA           | Modelo II     | 042594731 | 1.391.384,21           | 3.290.635,65           | 4.682.019,86                | 1.356.377,55        | 3.207.844,60        | 4.564.222,15        | 3.290.635,65             | 30/06/2014              | 31/03/2021         |                  | CONCLUÍDA                         | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | EUNAPOLIS - BA          | Modelo III    | 042581107 | 256.030,44             | 3.830.441,27           | 4.086.471,71                | 0,00                | 3.085.682,22        | 3.085.682,22        | 3.830.441,27             | 10/06/2014              | 30/12/2021         |                  | CONCLUÍDA                         | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | FEIRA DE SANTANA - BA   | Modelo II     | 042596346 | 0,00                   | 3.305.635,65           | 3.305.635,65                | 0,00                | 2.879.095,20        | 2.879.095,20        | 3.305.635,65             | 13/06/2014              | 05/09/2021         |                  | CONCLUÍDA                         | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | GUANAMBI - BA           | Modelo III    | 042628998 | 0,00                   | 3.830.441,27           | 3.830.441,27                | 0,00                | 625.806,23          | 625.806,23          | 1.500.000,00             | 10/06/2014              | 31/12/2021         |                  | PARALISADA                        | 16,34%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | JEQUIE - BA             | Modelo II     | 042591111 | 15.386,46              | 3.290.635,65           | 3.306.022,11                | 9.644,84            | 2.335.799,26        | 2.345.444,10        | 2.335.799,26             | 10/06/2014              | 31/12/2021         |                  | EM ANDAMENTO                      | 38,65%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | JUAZEIRO - BA           | Modelo III    | 042590752 | 0,00                   | 3.830.441,27           | 3.830.441,27                | 0,00                | 421.592,88          | 421.592,88          | 1.000.000,00             | 13/06/2014              | 05/09/2021         |                  | PARALISADA                        | 11,01%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | LAURO DE FREITAS - BA   | Modelo I      | 042596901 | 993.590,82             | 3.131.741,81           | 4.125.332,63                | 349.063,84          | 1.525.987,35        | 1.875.051,19        | 3.131.741,81             | 30/06/2014              | 29/10/2021         |                  | PARALISADA                        | 51,82%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | PAULO AFONSO - BA       | Modelo III    | 042588373 | 0,00                   | 3.830.441,27           | 3.830.441,27                | 0,00                | 833.605,80          | 833.605,80          | 1.236.946,14             | 13/06/2014              | 05/09/2021         |                  | EM ANDAMENTO                      | 21,76%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | SALVADOR - BA           | Modelo I      | 042598505 | 315.754,82             | 2.789.507,85           | 3.105.262,67                | 142.919,54          | 2.450.103,30        | 2.593.022,84        | 2.789.507,85             | 11/06/2014              | 30/12/2020         | 07/01/2021       | INAUGURADA                        | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | SALVADOR - BA           | Modelo I      | 042599184 | 298.447,81             | 2.821.986,90           | 3.120.434,71                | 172.012,69          | 2.681.307,68        | 2.853.320,37        | 2.821.986,90             | 16/06/2014              | 30/12/2020         | 07/01/2021       | INAUGURADA                        | 100,00%              | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |
| BA | SERRINHA - BA           | Modelo III    | 042590428 | 0,00                   | 3.830.441,27           | 3.830.441,27                | 0,00                | 1.717.155,21        | 1.717.155,21        | 2.415.220,63             | 16/06/2014              | 05/09/2021         |                  | EM ANDAMENTO                      | 44,83%               | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |  |

| UF | Municípios beneficiados    | Modelo do CIE | Contrato  | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO    |         |   |
|----|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
|    |                            |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                    |                  |                                   | Situação da Obra/Objeto | % Obra  | Status da 2ª Etapa                                      |
| BA | TEIXEIRA DE FREITAS - BA   | Modelo II     | 042589066 | 0,00                   | 3.305.635,65           | 3.305.635,65                | 0,00                | 3.015.089,22        | 3.015.089,22        | 3.305.635,65             | 10/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | CONCLUÍDA               | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| CE | IGUATU - CE                | Modelo II     | 042586114 | 208.937,31             | 3.322.759,79           | 3.531.697,10                | 0,00                | 590.833,04          | 590.833,04          | 2.056.368,52             | 10/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 19,99%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE - CE     | Modelo III    | 042585536 | 0,00                   | 3.842.828,58           | 3.842.828,58                | 0,00                | 1.408.099,16        | 1.408.099,16        | 3.842.828,58             | 11/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 47,55%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| CE | MARANGUAPE - CE            | Modelo I      | 042575290 | 0,00                   | 3.133.507,49           | 3.133.507,49                | 0,00                | 3.022.571,09        | 3.022.571,09        | 3.133.507,49             | 11/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| CE | SOBRAL - CE                | Modelo III    | 042585640 | 0,00                   | 3.842.828,58           | 3.842.828,58                | 0,00                | 1.874.573,10        | 1.874.573,10        | 2.600.000,00             | 09/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 48,78%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| ES | CARIACICA - ES             | Modelo III    | 042580300 | 632.101,33             | 4.032.272,60           | 4.664.373,93                | 627.387,26          | 4.017.199,01        | 4.644.586,27        | 4.032.272,60             | 16/06/2014         | 30/03/2021       |                                   | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| ES | SERRA - ES                 | Modelo III    | 042578819 | 33.950,00              | 4.017.272,60           | 4.051.222,60                | 30.555,00           | 2.087.167,74        | 2.117.722,74        | 4.017.272,60             | 16/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | INAUGURADA              | 71,90%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO | Modelo III    | 042587139 | 0,00                   | 3.523.724,38           | 3.523.724,38                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 497.107,00               | 16/06/2014         | 30/10/2021       |                                   | NÃO INICIADA            | 0,00%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | ANAPOLIS - GO              | Modelo III    | 042586666 | 1.192.561,74           | 3.522.884,38           | 4.715.446,12                | 699.086,00          | 2.034.388,33        | 2.733.474,33        | 3.522.884,38             | 16/06/2014         | 29/05/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 63,79%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | APARECIDA DE GOIANIA - GO  | Modelo III    | 042576328 | 262.071,04             | 3.523.724,38           | 3.785.795,42                | 247.616,54          | 3.252.617,45        | 3.500.233,99        | 3.523.724,38             | 12/06/2014         | 30/12/2020       |                                   | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | FORMOSA - GO               | Modelo III    | 042576870 | 188.838,33             | 2.860.357,65           | 3.049.195,98                | 41.225,38           | 996.315,97          | 1.037.541,35        | 1.000.000,00             | 16/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 30,79%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | ITUMBIARA - GO             | Modelo II     | 042585086 | 82.518,59              | 3.128.708,02           | 3.211.226,61                | 76.980,34           | 3.002.775,59        | 3.079.755,93        | 3.128.708,02             | 09/06/2014         | 30/05/2021       |                                   | INAUGURADA              | 98,59%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | NOVO GAMA - GO             | Modelo III    | 042579616 | 0,00                   | 3.151.904,97           | 3.151.904,97                | 0,00                | 654.172,93          | 654.172,93          | 1.500.000,00             | 16/06/2014         | 30/10/2021       |                                   | PARALISADA              | 14,71%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | RIO VERDE - GO             | Modelo III    | 042581877 | 650.702,51             | 3.523.724,38           | 4.174.426,89                | 234.078,91          | 1.134.599,39        | 1.368.678,30        | 3.523.724,38             | 12/06/2014         | 13/07/2021       |                                   | PARALISADA              | 29,81%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | SENADOR CANEDO - GO        | Modelo II     | 042590200 | 493.833,84             | 3.128.708,02           | 3.622.541,86                | 382.940,49          | 3.109.411,52        | 3.492.352,01        | 3.128.708,02             | 12/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 90,36%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | TRINDADE - GO              | Modelo III    | 042582892 | 608.273,42             | 3.523.594,38           | 4.131.867,80                | 561.655,32          | 3.523.594,38        | 4.085.249,70        | 3.523.594,38             | 09/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 75,20%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| GO | VALPARAISO DE GOIAS - GO   | Modelo III    | 042581544 | 660.473,34             | 3.521.244,38           | 4.181.717,72                | 57.373,00           | 305.973,24          | 363.346,24          | 1.760.622,19             | 16/06/2014         | 30/06/2022       |                                   | PARALISADA              | 11,66%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |

| UF | Municípios beneficiados   | Modelo do CIE | Contrato  | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO    |         |   |
|----|---------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
|    |                           |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                    |                  |                                   | Situação da Obra/Objeto | % Obra  | Status da 2ª Etapa                                      |
| MA | ACAILANDIA - MA           | Modelo III    | 042588155 | 0,00                   | 3.828.470,18           | 3.828.470,18                | 0,00                | 120.378,43          | 120.378,43          | 1.236.953,17             | 16/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | PARALISADA              | 2,50%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MA | BACABAL - MA              | Modelo III    | 042586000 | 0,00                   | 3.828.470,18           | 3.828.470,18                | 0,00                | 43.768,89           | 43.768,89           | 300.000,00               | 13/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | NÃO INICIADA            | 1,27%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MA | CAXIAS - MA               | Modelo III    | 042575636 | 0,00                   | 3.828.470,18           | 3.828.470,18                | 0,00                | 2.859.182,64        | 2.859.182,64        | 3.828.470,18             | 09/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 73,79%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MA | PACO DO LUMIAR - MA       | Modelo I      | 042587681 | 75.686,22              | 3.134.738,06           | 3.210.424,28                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.427.533,27             | 16/06/2014         | 31/12/2018       |                                   | EM DESATIVAÇÃO          | 0,00%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MA | PINHEIRO - MA             | Modelo III    | 042587912 | 0,00                   | 3.828.470,18           | 3.828.470,18                | 0,00                | 828.309,14          | 828.309,14          | 1.500.000,00             | 16/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | PARALISADA              | 7,33%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | ARAGUARI - MG             | Modelo III    | 042586446 | 629.202,65             | 3.706.495,02           | 4.335.697,67                | 356.071,10          | 2.039.790,31        | 2.395.861,41        | 3.706.495,02             | 11/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 60,97%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | GOVERNADOR VALADARES - MG | Modelo III    | 042592574 | 542.622,08             | 3.453.157,92           | 3.995.780,00                | 249.478,15          | 785.040,91          | 1.034.519,06        | 1.236.953,17             | 16/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 25,89%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | MURIAE - MG               | Modelo I      | 042600342 | 54.317,82              | 3.028.855,32           | 3.083.173,14                | 0,00                | 2.652.039,67        | 2.652.039,67        | 3.028.855,32             | 16/06/2014         | 30/06/2019       | 02/09/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | PASSOS - MG               | Modelo III    | 042589848 | 738.830,73             | 3.706.495,02           | 4.445.325,75                | 318.720,36          | 875.943,88          | 1.194.664,24        | 3.706.495,02             | 12/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 26,87%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | UBERABA - MG              | Modelo II     | 042585869 | 52.179,37              | 3.202.406,67           | 3.254.586,04                | 0,00                | 3.183.220,72        | 3.183.220,72        | 3.202.406,66             | 13/06/2014         | 30/06/2018       | 18/05/2018                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | UBERLANDIA - MG           | Modelo III    | 042585973 | 75.970,64              | 3.706.495,02           | 3.782.465,66                | 0,00                | 3.699.446,75        | 3.699.446,75        | 3.706.495,02             | 10/06/2014         | 30/06/2018       | 25/07/2018                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MG | VARGINHA - MG             | Modelo I      | 042583585 | 241.813,06             | 3.017.455,32           | 3.259.268,38                | 161.193,39          | 2.494.520,69        | 2.655.714,08        | 3.017.455,32             | 13/06/2014         | 30/09/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 81,48%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MS | CORUMBA - MS              | Modelo III    | 042591339 | 103.938,00             | 3.621.812,04           | 3.725.750,04                | 43.697,40           | 2.023.387,39        | 2.067.084,79        | 3.621.812,04             | 16/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 55,77%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MT | CACERES - MT              | Modelo III    | 042582122 | 1.204.349,60           | 3.464.658,02           | 4.669.007,62                | 150.611,84          | 1.901.344,01        | 2.051.955,85        | 3.464.658,02             | 16/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 54,51%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| MT | SINOP - MT                | Modelo III    | 042579166 | 819.591,67             | 3.464.658,02           | 4.284.249,69                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.732.329,01             | 06/06/2014         | 30/06/2020       | 09/06/2020                        | EM DESATIVAÇÃO          | 0,00%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | BREVES - PA               | Modelo III    | 042576984 | 11.026,72              | 3.906.793,04           | 3.917.819,76                | 2.131,22            | 768.616,87          | 770.748,09          | 1.736.953,17             | 13/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 19,87%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | CASTANHAL - PA            | Modelo II     | 042576652 | 0,00                   | 3.387.611,10           | 3.387.611,10                | 0,00                | 1.386.616,26        | 1.386.616,26        | 1.736.953,17             | 06/06/2014         | 28/05/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 41,91%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |

| UF | Municípios beneficiados | Modelo do CIE | Contrato  | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO    |         |   |
|----|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
|    |                         |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                    |                  |                                   | Situação da Obra/Objeto | % Obra  | Status da 2ª Etapa                                      |
| PA | ITAITUBA - PA           | Modelo III    | 042574931 | 56.997,12              | 3.912.193,04           | 3.969.190,16                | 45.943,20           | 3.150.126,58        | 3.196.069,78        | 3.912.193,04             | 16/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | CONCLUÍDA               | 80,96%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | MARABA - PA             | Modelo III    | 042628552 | 291.580,27             | 3.912.193,04           | 4.203.773,31                | 5.409,45            | 72.579,76           | 77.989,21           | 1.236.953,17             | 13/06/2014         | 30/10/2021       |                                   | PARALISADA              | 6,94%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | MARITUBA - PA           | Modelo III    | 042601035 | 140.539,76             | 3.912.193,04           | 4.052.732,80                | 120.308,63          | 3.361.703,16        | 3.482.011,79        | 3.912.193,04             | 13/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | INAUGURADA              | 85,92%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | PARAGOMINAS - PA        | Modelo II     | 042595217 | 26.287,34              | 3.387.611,10           | 3.413.898,44                | 0,00                | 3.211.469,52        | 3.211.469,52        | 3.387.611,10             | 11/06/2014         | 31/12/2020       | 12/02/2021                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | REDENCAO - PA           | Modelo III    | 042629795 | 144.593,52             | 3.912.193,04           | 4.056.786,56                | 21.914,10           | 606.561,68          | 628.475,78          | 1.102.020,44             | 16/06/2014         | 30/04/2021       |                                   | EM DESATIVAÇÃO          | 18,18%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | SANTAREM - PA           | Modelo III    | 042592805 | 975.314,72             | 3.912.193,04           | 4.887.507,76                | 284.311,14          | 1.142.315,25        | 1.426.626,39        | 1.956.096,52             | 16/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 29,60%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PA | TUCURUI - PA            | Modelo III    | 042627536 | 1.112.791,17           | 3.912.193,04           | 5.024.984,21                | 28.845,91           | 1.034.964,58        | 1.063.810,49        | 3.506.234,75             | 12/06/2014         | 28/05/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 21,17%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PB | CAMPINA GRANDE - PB     | Modelo III    | 042591007 | 372.022,63             | 3.773.677,56           | 4.145.700,19                | 312.694,40          | 3.625.644,73        | 3.938.339,13        | 3.773.677,56             | 13/06/2014         | 30/06/2019       | 27/08/2020                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PB | PATOS - PB              | Modelo III    | 042581211 | 0,00                   | 3.773.677,56           | 3.773.677,56                | 0,00                | 190.055,42          | 190.055,42          | 865.799,26               | 13/06/2014         | 30/06/2020       |                                   | EM DESATIVAÇÃO          | 16,92%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PE | ABREU E LIMA - PE       | Modelo I      | 042599415 | 0,00                   | 3.148.313,39           | 3.148.313,39                | 0,00                | 2.433.016,81        | 2.433.016,81        | 3.148.313,39             | 25/07/2014         | 25/08/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 77,28%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PE | CARUARU - PE            | Modelo III    | 042579384 | 2.125,62               | 3.858.528,78           | 3.860.654,40                | 0,00                | 101.330,96          | 101.330,96          | 708.000,00               | 16/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 3,22%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PE | IGARASSU - PE           | Modelo I      | 042583366 | 82.303,25              | 3.070.572,47           | 3.152.875,72                | 78.106,57           | 2.900.356,25        | 2.978.462,82        | 3.070.572,47             | 16/06/2014         | 01/07/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 28,03%  | Reativada por decisão judicial                          |
| PE | SERRA TALHADA - PE      | Modelo III    | 042582236 | 593.388,14             | 3.858.528,78           | 4.451.916,92                | 591.045,98          | 3.858.298,80        | 4.449.344,78        | 3.858.528,78             | 16/06/2014         | 30/12/2020       |                                   | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PI | PARNAIBA - PI           | Modelo III    | 042597708 | 368.241,96             | 3.770.801,28           | 4.139.043,24                | 329.778,83          | 3.704.004,81        | 4.033.783,64        | 3.770.801,28             | 30/05/2014         | 30/06/2019       | 18/11/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PI | PICOS - PI              | Modelo II     | 042578692 | 399.565,66             | 3.269.102,40           | 3.668.668,06                | 23.929,18           | 195.779,92          | 219.709,10          | 365.799,26               | 30/05/2014         | 30/12/2019       |                                   | EM DESATIVAÇÃO          | 5,99%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PI | TERESINA - PI           | Modelo III    | 042582340 | 615.767,34             | 3.796.676,28           | 4.412.443,62                | 615.045,62          | 3.777.301,28        | 4.392.346,90        | 3.796.676,28             | 30/05/2014         | 19/01/2020       |                                   | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | APUCARANA - PR          | Modelo III    | 042580183 | 602.492,32             | 4.163.872,83           | 4.766.365,15                | 602.492,32          | 3.795.241,29        | 4.397.733,61        | 4.163.872,83             | 12/06/2014         | 30/05/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 92,27%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |

| UF | Municípios beneficiados   | Modelo do CIE | Contrato  | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO    |         |   |
|----|---------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
|    |                           |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                    |                  |                                   | Situação da Obra/Objeto | % Obra  | Status da 2ª Etapa                                      |
| PR | ARAPONGAS - PR            | Modelo II     | 042578369 | 167.376,38             | 3.659.416,54           | 3.826.792,92                | 107.339,21          | 3.644.416,54        | 3.751.755,75        | 3.659.416,54             | 12/06/2014         | 29/12/2017       | 15/02/2018                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | CASCADEL - PR             | Modelo I      | 042580529 | 61.901,70              | 3.603.779,79           | 3.665.681,49                | 0,00                | 2.905.186,07        | 2.905.186,07        | 3.603.779,79             | 06/06/2014         | 28/12/2018       | 12/04/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | CURITIBA - PR             | Modelo III    | 042588719 | 548.753,18             | 4.148.872,83           | 4.697.626,01                | 478.641,46          | 4.148.872,83        | 4.627.514,29        | 4.148.872,83             | 16/06/2014         | 30/01/2019       | 29/04/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | CURITIBA - PR             | Modelo I      | 042595435 | 65.481,73              | 3.470.710,85           | 3.536.192,58                | 0,00                | 3.130.723,83        | 3.130.723,83        | 3.470.710,85             | 16/06/2014         | 30/12/2018       | 12/04/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | GUARAPUAVA - PR           | Modelo III    | 042629462 | 38.393,79              | 4.163.872,83           | 4.202.266,62                | 9.360,00            | 3.778.473,71        | 3.787.833,71        | 4.163.872,83             | 10/06/2014         | 30/04/2019       | 21/08/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | MARINGA - PR              | Modelo I      | 042596128 | 41.504,08              | 3.470.710,85           | 3.512.214,93                | 0,00                | 3.336.790,73        | 3.336.790,73        | 3.470.710,85             | 16/06/2014         | 16/12/2017       | 19/01/2018                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | PINHAIS - PR              | Modelo I      | 042583702 | 86.981,05              | 3.485.710,85           | 3.572.691,90                | 0,00                | 3.445.992,14        | 3.445.992,14        | 3.485.710,85             | 16/06/2014         | 30/04/2019       | 06/06/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | PONTA GROSSA - PR         | Modelo II     | 042629681 | 281.068,81             | 3.659.416,54           | 3.940.485,35                | 167.866,03          | 3.638.619,83        | 3.806.485,86        | 3.659.416,54             | 10/06/2014         | 30/12/2019       | 02/03/2021                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | SAO JOSE DOS PINHAIS - PR | Modelo III    | 042575855 | 415.201,75             | 4.163.872,83           | 4.579.074,58                | 366.139,59          | 4.085.767,83        | 4.451.907,42        | 4.085.767,83             | 16/06/2014         | 30/08/2019       | 18/09/2020                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | TOLEDO - PR               | Modelo II     | 042575186 | 0,00                   | 3.762.295,94           | 3.762.295,94                | 0,00                | 1.514.331,99        | 1.514.331,99        | 1.860.019,91             | 06/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 43,50%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| PR | UMUARAMA - PR             | Modelo II     | 042587358 | 0,00                   | 3.768.845,94           | 3.768.845,94                | 0,00                | 2.558.090,44        | 2.558.090,44        | 3.768.845,94             | 16/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 69,63%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RJ | ITABORAI - RJ             | Modelo II     | 042587243 | 360.608,89             | 3.438.351,85           | 3.798.960,74                | 7.756,77            | 115.875,26          | 123.632,03          | 881.552,04               | 16/06/2014         | 31/01/2019       |                                   | EM DESATIVAÇÃO          | 3,04%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RJ | PETROPOLIS - RJ           | Modelo I      | 042591663 | 949.188,84             | 3.246.006,73           | 4.195.195,57                | 674.347,04          | 3.246.006,56        | 3.920.353,60        | 3.246.006,73             | 10/06/2014         | 30/05/2019       | 31/07/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RN | NATAL - RN                | Modelo II     | 042576214 | 63.505,10              | 3.252.600,68           | 3.316.105,78                | 44.234,95           | 3.172.746,50        | 3.216.981,45        | 3.252.600,68             | 16/06/2014         | 31/10/2020       | 02/12/2020                        | CONCLUÍDA               | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RN | PARNAMIRIM - RN           | Modelo III    | 042599301 | 318.081,73             | 3.775.032,86           | 4.093.114,59                | 80.408,59           | 924.085,32          | 1.004.493,91        | 3.775.032,86             | 16/06/2014         | 11/08/2021       |                                   | PARALISADA              | 24,56%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RO | PORTO VELHO - RO          | Modelo II     | 042579948 | 0,00                   | 3.721.120,08           | 3.721.120,08                | 0,00                | 534.886,79          | 534.886,79          | 1.000.000,00             | 16/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 14,37%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RS | CANOAS - RS               | Modelo III    | 042590083 | 883.154,02             | 3.875.780,10           | 4.758.934,12                | 767.899,63          | 3.404.662,83        | 4.172.562,46        | 3.875.780,10             | 11/06/2014         | 30/12/2019       | 07/01/2021                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |

| UF | Municípios beneficiados | Modelo do CIE | Contrato  | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO    |         |   |
|----|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
|    |                         |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                    |                  |                                   | Situação da Obra/Objeto | % Obra  | Status da 2ª Etapa                                      |
| RS | CAXIAS DO SUL - RS      | Modelo I      | 042588605 | 355.468,00             | 3.120.224,31           | 3.475.692,31                | 290.713,44          | 3.105.224,31        | 3.395.937,75        | 3.120.224,31             | 16/06/2014         | 30/03/2019       | 25/03/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RS | NOVO HAMBURGO - RS      | Modelo II     | 042577563 | 297.212,07             | 3.367.288,28           | 3.664.500,35                | 43.213,53           | 1.044.179,82        | 1.087.393,35        | 1.500.000,00             | 16/06/2014         | 30/09/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 29,67%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RS | RIO GRANDE - RS         | Modelo III    | 042583920 | 1.710.353,90           | 3.875.780,10           | 5.586.134,00                | 815.523,10          | 1.412.346,65        | 2.227.869,75        | 1.500.000,00             | 09/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 37,45%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RS | SANTA CRUZ DO SUL - RS  | Modelo I      | 042593152 | 306.761,18             | 3.105.224,31           | 3.411.985,49                | 154.898,85          | 3.051.350,83        | 3.206.249,68        | 3.105.224,31             | 06/06/2014         | 31/12/2019       | 22/01/2020                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RS | URUGUAIANA - RS         | Modelo III    | 042584495 | 1.057.527,77           | 3.875.780,10           | 4.933.307,87                | 256.668,93          | 1.402.161,56        | 1.658.830,49        | 3.875.780,10             | 09/06/2014         | 31/10/2021       |                                   | PARALISADA              | 36,67%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| RS | VIAMAO - RS             | Modelo II     | 042594395 | 434.618,51             | 3.355.888,28           | 3.790.506,79                | 9.200,37            | 77.540,37           | 86.740,74           | 365.799,26               | 16/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | NÃO INICIADA            | 2,29%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SC | BLUMENAU - SC           | Modelo I      | 042581325 | 0,00                   | 3.289.602,86           | 3.289.602,86                | 0,00                | 1.597.077,27        | 1.597.077,27        | 3.289.602,86             | 12/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 53,53%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SE | ARACAJU - SE            | Modelo III    | 042585421 | 2.268.162,21           | 3.736.900,67           | 6.005.062,88                | 2.218.168,73        | 3.432.292,44        | 5.650.461,17        | 3.736.900,67             | 12/06/2014         | 31/03/2021       | 19/04/2021                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SE | ITABAIANA - SE          | Modelo III    | 042600562 | 556.690,21             | 3.736.900,67           | 4.293.590,88                | 473.994,86          | 3.681.892,82        | 4.155.887,68        | 3.736.900,67             | 13/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SE | LAGARTO - SE            | Modelo III    | 042576547 | 667.489,70             | 3.736.900,67           | 4.404.390,37                | 274.758,63          | 1.707.359,81        | 1.982.118,44        | 3.736.900,67             | 13/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 45,00%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | BARUERI - SP            | Modelo I      | 042628228 | 41.012,57              | 3.228.483,58           | 3.269.496,15                | 0,00                | 3.205.785,22        | 3.205.785,22        | 3.228.483,58             | 16/06/2014         | 10/12/2018       | 28/03/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | BIRIGUI - SP            | Modelo III    | 042585190 | 487.598,49             | 3.830.563,27           | 4.318.161,76                | 186.516,03          | 1.500.000,00        | 1.686.516,03        | 1.500.000,00             | 16/06/2014         | 30/12/2021       |                                   | PARALISADA              | 40,31%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | FRANCA - SP             | Modelo III    | 042597926 | 363.266,05             | 3.902.143,42           | 4.265.409,47                | 219.728,51          | 3.902.143,39        | 4.121.871,90        | 3.902.143,42             | 16/06/2014         | 30/04/2019       | 15/05/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | FRANCO DA ROCHA - SP    | Modelo II     | 042595987 | 156.633,16             | 3.419.037,61           | 3.575.670,77                | 140.391,26          | 3.418.895,26        | 3.559.286,52        | 3.419.037,61             | 10/06/2014         | 30/06/2017       | 18/09/2017                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | HORTOLANDIA - SP        | Modelo III    | 042585203 | 823.893,87             | 3.917.143,42           | 4.741.037,29                | 476.131,96          | 3.917.143,42        | 4.393.275,38        | 3.917.143,42             | 12/06/2014         | 31/03/2021       | 19/04/2021                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | INDAIATUBA - SP         | Modelo I      | 042577895 | 421.184,38             | 3.243.483,58           | 3.664.667,96                | 128.767,01          | 2.941.804,34        | 3.070.571,35        | 3.243.483,58             | 05/06/2014         | 08/04/2020       | 03/09/2020                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | ITAPETININGA - SP       | Modelo III    | 042584059 | 275.733,30             | 3.917.143,42           | 4.192.876,72                | 177.446,06          | 3.909.143,42        | 4.086.589,48        | 3.917.143,42             | 06/06/2014         | 13/01/2020       | 02/07/2020                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |

| UF | Municípios beneficiados    | Modelo do CIE | Contrato  | Contrapartida (CP) R\$ | Valor Repasse (VE) R\$ | Valor Investimento (VI) R\$ | DESEMBOLSADO        |                     |                     |                          | Data da assinatura | Data da vigência | Data da prestação de contas SIAFI | DADOS DA OBRA/OBJETO    |         |   |
|----|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---|
|    |                            |               |           |                        |                        |                             | CP R\$ desbloqueado | VE R\$ desbloqueado | VI R\$ desbloqueado | Liberado Pelo Gestor R\$ |                    |                  |                                   | Situação da Obra/Objeto | % Obra  | Status da 2ª Etapa                                      |
| SP | ITAPEVI - SP               | Modelo III    | 042628884 | 366.134,95             | 3.902.143,42           | 4.268.278,37                | 277.793,14          | 3.902.143,42        | 4.179.936,56        | 3.902.143,42             | 16/06/2014         | 18/11/2018       | 11/03/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | MAUA - SP                  | Modelo I      | 042591881 | 0,00                   | 3.243.483,58           | 3.243.483,58                | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 782.107,00               | 16/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | NÃO INICIADA            | 0,46%   | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | PINDAMONHANGABA - SP       | Modelo III    | 042582905 | 0,00                   | 3.840.163,27           | 3.840.163,27                | 0,00                | 894.176,77          | 894.176,77          | 2.000.000,00             | 13/06/2014         | 30/10/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 28,13%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | PRAIA GRANDE - SP          | Modelo II     | 042577125 | 1.405.133,15           | 3.342.057,45           | 4.747.190,60                | 1.235.367,43        | 3.342.057,45        | 4.577.424,88        | 3.342.057,45             | 16/06/2014         | 31/01/2019       | 25/03/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE - SP   | Modelo I      | 042576766 | 0,00                   | 3.228.483,58           | 3.228.483,58                | 0,00                | 2.629.927,04        | 2.629.927,04        | 3.228.483,58             | 16/06/2014         | 31/12/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 87,86%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | RIBEIRAO PIRES - SP        | Modelo II     | 042585755 | 19.087,74              | 3.331.969,20           | 3.351.056,94                | 0,00                | 1.428.736,24        | 1.428.736,24        | 1.965.799,26             | 16/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | PARALISADA              | 38,76%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | RIBEIRAO PRETO - SP        | Modelo II     | 042583147 | 0,00                   | 3.342.057,45           | 3.342.057,45                | 0,00                | 2.611.651,82        | 2.611.651,82        | 3.342.057,45             | 16/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 78,28%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | SANTA BARBARA D'OESTE - SP | Modelo III    | 042588937 | 748.275,39             | 3.914.743,42           | 4.663.018,81                | 537.049,60          | 3.914.743,42        | 4.451.793,02        | 3.914.743,42             | 16/06/2014         | 26/11/2019       | 10/12/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | SANTANA DE PARNAIBA - SP   | Modelo II     | 042629243 | 99.403,98              | 3.404.037,61           | 3.503.441,59                | 0,00                | 3.252.083,53        | 3.252.083,53        | 3.404.037,61             | 16/06/2014         | 28/02/2019       | 01/10/2020                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP | Modelo III    | 042575969 | 200.396,47             | 3.840.163,27           | 4.040.559,74                | 111.394,47          | 3.646.047,70        | 3.757.442,17        | 3.840.163,27             | 16/06/2014         | 28/02/2019       | 30/05/2019                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | SUMARE - SP                | Modelo II     | 042587795 | 56.799,28              | 3.404.037,61           | 3.460.836,89                | 54.911,63           | 3.290.909,28        | 3.345.820,91        | 3.404.037,61             | 13/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | PARALISADA              | 96,68%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | SUZANO - SP                | Modelo III    | 042579270 | 358.154,40             | 3.825.163,27           | 4.183.317,67                | 259.039,04          | 2.600.212,16        | 2.859.251,20        | 2.983.911,64             | 09/06/2014         | 01/06/2021       |                                   | EM ANDAMENTO            | 51,07%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | TABOAO DA SERRA - SP       | Modelo II     | 042586228 | 805.103,53             | 3.342.057,45           | 4.147.160,98                | 763.551,95          | 3.341.807,44        | 4.105.359,39        | 3.342.057,45             | 11/06/2014         | 30/12/2018       | 28/12/2018                        | INAUGURADA              | 100,00% | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |
| SP | TATUI - SP                 | Modelo II     | 042577239 | 0,00                   | 3.419.037,61           | 3.419.037,61                | 0,00                | 2.957.349,51        | 2.957.349,51        | 3.419.037,61             | 06/06/2014         | 30/06/2021       |                                   | INAUGURADA              | 82,92%  | Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra |